

Утверждаю:
Заместитель главы администрации по ЖКХ,
энергетике и транспорту
Л.В. Шаржукова

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Верхнесалдинского
городского округа (далее - Комиссия)

г. Верхняя Салда

11.09.2018 15:00

№10/18

Председательствовал:

Зам. Председателя комиссии:

Заместители главы администрации по ЖКХ,
энергетике и транспорту

Л.В. Шаржукова

Присутствовали: 15 участников общественной комиссии, 6 жителей дворовых
территории Пролетарская 2 и 26, представители подрядных организаций, СМИ
(телевидение, пресса).

Повестка дня:

Благоустройство дворовых территорий (ход реализации).

Комплексное благоустройство общественной территории (текущее состояние дел).

Разное.

Благоустройство дворовых территорий:

Освещение текущего состояния дел:

По результатам отбора заявок администрацией Верхнесалдинского городского округа было заключено Соглашение № 1/2018/13072018 от 13.07.2018 о предоставлении в 2018 году субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Пролетарская д. 2 и ул. Пролетарская д. 26 в городе Верхняя Салда с ООО «УК ЖКХ» на сумму 5 429 900 рублей. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году средств областного бюджета не предусмотрено, реализация данного мероприятия в 2018 году осуществляется за счет средств местного бюджета и средств жителей - 5% от общего объема выполненных работ.

Работы выполняются подрядной организацией ООО «Бетон Маркет».

Присутствующие заслушали директора подрядной организации о ходе благоустройства:

№ п/п	Адрес (наименование) территории	Состав комплекса работ	Фактическое выполнение работ	
			в натуральных ед.	%
1	2	3	4	5
1		покрытия поверхности		0%

2	Благоустройству дворовых территории многоквартирных жилых домов по улице Пролетарская, дом №2 и Пролетарская №2 «Б», (Свердловская область, город Верхняя Салда).	сопряжения поверхностей		40%
3		озеленение		0%
4		ограждения		100%
5		малые архитектурные формы:	МАФы приобретены в полном объеме.	
6		Вазон	24	100%
7		Скамейка уличная	8	100%
8		Стойка для велосипедов	8	100%
9		Урна	8	100 %
10		наружное освещение «Пушкинский»	11 (приобретено)	100%
11		игровое и (или) спортивное оборудование		
12		площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрессировки собак, автомобильные, установки коммунально-бытового оборудования).	--	--
13		Иные виды работ (указать) в том числе:		
14		Валка деревьев с применением автогидроподъемника	25,060 М ³	100 %
15		Корчевка пней в естественных грунтах	26 штук	100 %
16		Формовочная обрезка деревьев		100 %
17		Расчистка площадей от кустарника и мелколесья	0,0103 Га	100%
18		Демонтаж «старых» сушилок, декоративного забора	0,48 Тн.	100%
19		Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий.	1036 М ²	100%
20		Разработка грунта под благоустройство (пешеходных зон, «зеленых» автопарковок, велодорожки)	1167,5 М ²	100%
21		Разборка бортовых камней на бетонном основании	846 П.М,	100%
22		Устройство оснований из природного щебня фракций 40-70	280 М ³ 995 м. кв.	70%
23		Исправление профиля оснований с применением нового материала	1036,07 М ²	100%
24		Установка бортовых камней бетонных	1122 П.М.	80 %
25		демонтажные работы	На данном объекте выполнены на 100%	
26		замена сетей хвс		

27		проложены электролинии для освещения	201,3 П.М.	100%
28		монтаж уличной плитки		0%
29		монтаж оборудования фонтана	--	--
30		композиция «Каменный цветок»	--	--
31		устройство подпорной стенки	--	--

Срок окончания благоустройства - до 01 ноября 2018 года.

Объемы выполненных работ по благоустройству дворовых территорий:

Пролетарская 2 - 70 %;

Пролетарская 26 - 50%.

Комплексное благоустройство общественной территорий «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова»:

Реализация в 2018 году мероприятия по комплексному благоустройству общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» (выполнение работ 1 этапа в 2018 году) планируется за счет средств областного и местного бюджетов.

По результатам отбора заявок администрацией Верхнесалдинского городского округа было заключено Соглашение № 2507/1-2018 от 25.07.2018 о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству общественных территорий с ООО «ВСМПО - Строитель (УКС) на сумму 7 062 800 (семь миллионов шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (выполнение работ 1 этапа в 2018 году).

Присутствующие заслушали представителя ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» о ходе благоустройства:

Работы 1 этапа в 2018 году по комплексному благоустройству общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ – процент выполнения – 69% от общего объема работ, предусмотренных на 2018-2019 годы.

В настоящее время выполнены демонтажные работы, произведена замена сетей хвс, проложены электролинии для освещения площади и декоративной подцветки фонтана.

Ведутся работы по монтажу уличной плитки и монтажу оборудования фонтана, (фактическое выполнение работ представлено в таблице):

№ п/п	Адрес (наименование) территории	Состав комплекса работ	Фактическое выполнение работ	
			в натуральных ед.	%
1	2	3	4	5
1	Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова»	покрытия поверхности	700 м ²	30
2		демонтажные работы	1,6 м ³	100
3		замена сетей хвс	110 метров	100
4		проложены электролинии для освещения площади и декоративной подцветки фонтана	250 метров	100
5		монтаж уличной плитки	500 м ²	35
6		монтаж оборудования фонтана		

7		композиция «Каменный цветок»		90
8		устройство подпорной стенки	180метров	100

Срок окончания благоустройства - до 01 ноября 2018 года.

Разное:

Участники комиссии единогласно проголосовали за выездные совещания.

Следующее выездное совещание назначено на 25 сентября 2018 года. Сбор участников комиссии на дворовой территории у дома № 2 по улице Пролетарская.

Ход реализации работ освещается на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, в материалах пресс-службы корпорации «ВСМПО-АВИСМА», а так же на сайте ООО «Медиахолдинга Квант».